

监 理 通 知 单

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JL-A07-001

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部

抄送：宜宾市华戎新能源科技有限公司 业主项目部

事由：关于现场安全文明施工事宜

内容：

业主和监理在现场巡视中发现以下问题：

- 1、原材料仓库屋面多个夹具未卡住瓦楞，2 处夹具缺少螺丝；
- 2、单晶车间屋面有 4 个方阵组件未按照图纸安装，上下偏差 8 公分；
- 3、发现有个别压块氧化，要求更换；
- 4、电缆桥架在分散过程中存在推、拉现象，会破坏屋面及桥架镀锌层；
- 5、进场吊车未报监理项目部审核；

现业主及监理项目部要求贵单位给各班组做好安全技术交底，以上问题尽快安排人员整改，整改完成后原材料仓库屋面做拉拔力测试并通知监理项目部验收，原材料仓库支架未验收前不得进行组件吊装作业。

后附问题照片



日期：2024 年 7 月 15 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

