

监理通知单（质量）

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏发电项目

编号：OTK/GFFD-ZHJL-ZL-001

致：浙江西子联合工程有限公司（施工项目部）：

抄送：欧梯克工业（天津）有限公司

事由：关于施工现场相关质量事宜

内容：

2024年10月25日，我监理部人员巡视现场时发现以下问题：

1、通讯线与光纤和光伏直流电缆同一桥架内，不符合设计图纸要求。（设计图纸要求：直流电缆、通信电缆不能敷设同一管线内，如在同一桥架内敷设需用隔板隔开。）

2、1#厂房屋顶摄像头电源线接头处不符合设计图纸要求。（设计图纸要求：线路接头处应采用防水接线盒并做好防水措施。）

3、桥架内电缆敷设不符合设计图纸要求。（设计图纸要求：敷设在电缆桥架上的电缆在分支处和每隔60m—100m处应进行防火分隔处理。阻燃段若用长度不小于2m的防火槽盒构成时，槽盒两端宜用防火包和有机防火堵料封堵严密，槽盒两端1m区段电缆宜刷防火涂料或缠绕阻燃包带。）

为确保工程质量。针对上述问题，我监理部现要求你单位对不符合设计图纸及规范要求的立即整改。并及时报送《监理通知单回复单》进行确认，如下次发现此类问题将对你单位进行相关经济考核。

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2024.10.25



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。