

# 监理通知单

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QWDZGC-TZD-20241205

致：宁波泰能电力建设有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部

事由：关于竣工验收检查发现问题整改事宜

内容：2024年12月05日上午，建设单位组织对本项目进行了竣工验收工作。通过各位领导和专家对现场实体等验收发现现场还存在以下问题：

- 1、屋面等部位还存在一些零星施工垃圾未清理；
- 2、地下停车库的桥架穿墙孔洞封堵不规范，少部分防火泥存在脱落情况。
- 3、大众广场一期配电房内原电缆沟盖板未及时封盖，并网柜背面绝缘垫未铺设。
- 4、屋顶逆变器侧未配备灭火器（建议灭火器箱体放至在屋顶楼梯间光伏标识牌下方）。
- 5、大众广场一期和二期一配电房内并网柜侧未安装通讯箱，要求施工单位运维过渡期进行预留一通讯箱，保证数据通讯能及时传达。
- 6、通讯箱没有标识张贴。
- 7、屋顶过道处金属穿线软管插入檩条端长度较短，导致光伏直流线缆部分裸露在外。

根据以上所提存在问题，现要求你项目部对此予以确认并立即组织整改。限你部对施工现场的遗留问题于2024年12月12日17:00前整改到位验收合格，并书面资料附照片予以回复。

（以下空白）

监理单位（章）  
总/专业监理工程师：戚平  
日期：2024年12月05日

注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。