

监理通知单（质量）

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目

编号：ZHJBM04-ZXYDDK01-TZD-20241028

致：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司

事由：关于化学锚栓施工质量事宜

内容：2024年10月28日，我方监理部人员对已进场的未报验材料化学锚栓进行巡视检查时发现存在以下质量问题：

- 1、材料化学锚栓及相应胶粘剂进场后未进行报验，未提交产品合格证及相应材料，擅自使用；
- 2、化学锚栓钻孔后未及时进行清孔工作；
- 3、植入时，呈现两边倾斜现象；
- 4、化学锚栓植入深度不一，露出部分出现高差现象；

对于以上存在的质量问题，施工必须落实好技术交底工作，材料进场报验的资料应及时提交报审，且因本工程使用的锚栓为特殊倒锥形化学锚栓，应进行拉拔试验。

限2024年10月29日18：00内完成回复，望重视

附：问题图片

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：王峰

日期：2024.10.28

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

