

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-12

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到号为 SX-HM-JL-12 的监理工程师通知后，已按要求上报了
有关项目施工进度事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、围墙涂料及路面硬化施工人员已按要求进场，因近期当地连续降雨，实际集中在晴天施工以保证工程质量。
- 2、已按要求确认一次调频柜到场时间为 6 月 12 日，预计合并完成日期为 6 月 15 日。
- 3、确认调整后电缆 6 月 12 日到场。
- 4、按要求重新上报施工进度。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：万介卫

日期：2025.6.7

项目监理机构复查意见：

同意

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：邵俊兴

日期：2025.6.8

本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份。

工程名称	开始时间	结束时间	持续时间	责任人	协调人员
电缆敷设及接线	6月9日	6月14日	6	邱明鑫	刘亭 朱江伟
一次调频安装改造	6月13日	6月14日	2	王中行	
电气试验	6月13日	6月14日	2		
消防及视频监控安装接线	6月14日	6月20日	7	万红卫邱明鑫	
设备单体调试	6月15日	6月20日	6		
系统联调	6月21日	6月25日	5		
配电室35kV开关室3.5m隔墙安装	6月15日	6月18日	4		
机柜室防火门安装	6月17日	6月17日	1		
空调安装	6月18日	6月18日	1		
静电地板安装	6月19日	6月19日	1		
围墙涂料及路面硬化施工	6月15日	6月20日	6		
照明安装及接线	6月21日	6月21日	1		
一次调频安装	6月13日	6月14日	2	王中行	
一二次交接试验	6月14日	6月15日	2		
并网申请	6月16日	7月21日	36		
消防检测报告	6月20日	6月21日	2		
互感器送检	6月21日	6月22日	2		
调度命名/点表/	6月23日	7月2日	10		
计量装置安装	7月1日	7月5日	5		
签订补充协议	7月6日	7月15日	10		
签订并网调度协议	7月6日	7月15日	10		
并网验收	7月16日	7月16日	1		
消缺整改	7月17日	7月20日	4		
并网	7月21日	7月21日	1		