

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-05

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到号为 SX-HM-JL-05 的监理工程师通知后，已按要求完成了
有关现场协调及工序验收 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、现场情况较为特殊，施工难度较大，现场已在尽最大力度协调调配人员及机械入场施工工作，按工序节点，在相应工序开展后安排较多相应作业人员入场施工，以最大努力推进施工进度。

2、在现场施工中，应保持在下一道工序开始前照常向监理单位沟通的，进行现场验收工作，在验收正常完毕后进行下一道工序作业。

3、现场回填土夯实方面存在不足，现已通知施工队伍在原挖机夯实，人工辅助夯实的基础上加大力度夯实，以最大力度满足现场要求。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2024.12.16

项目监理机构复查意见：

同意，必须提供回填土压实系数第三方检测报告方可进行验收。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2024.12.16

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-06

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到号为 SX-HM-JL-06 的监理工程师通知，现正尽快按要求更改及完成有关现场资料提交及监理单位回复单回复 上报工作。

详细内容：

1、目前资料已按业主、监理方要求进行修改及完善，将尽快按项目资料清单整理完毕并提交。

2、近日将对监理单位提出的 1-5 号通知单按要求尽快完成回复流程。

承包单位(章)：

项目经理：

日期：

2024.12.17

项目监理单位复查意见：

同意

项目监理单位(章)：

专业监理工程师：

日期：

2024.12.18

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各存一份

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-07

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到号为 SX-HM-JL-07 的监理工程师通知后，已按要求完成了
有关围墙抹灰事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

设计院图纸（图号：N1365Z-G0103-02A）中有关围墙抹灰工艺要求说明存在歧义，同设计院沟通确认后，现场施工按设计院更改后图纸中围墙抹灰工艺说明正常施工。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

同意。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份