

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号： SX-HM-JL-03

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关项现场施工管理事宜。

内容：

由于项目施工时间非常紧张，项目自 2024.11.15 日开工以来，现场管理混乱，施工工序倒置，现场施工作业人员一直无法满足施工进度要求，造成施工进度以一再延迟，已于进度计划严重滞后。

现再次要求总包单位按总包合同确实履行好项目协调管理职责，对现场施工过程中的安全违章、施工质量、施工进度加大管理协调力度，增加施工作业人员，在保证施工质量的前提下，抓抢施工进度严控安全违章现象。确保施工安全、施工质量，按建设单位要求完成施工任务，确保能顺利并网。否则，一旦造成项目无法并网，责任应有总包单位承担。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：2024年11月27日

