

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-05

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关项目现场管理事宜。

内容：

最近现场检查发现以下问题：

- 1、施工班组现场作业人员仍然是不能满足现场施工进度要求，造成施工进度一直是滞后状态。要求总包单位加大协调力度，增加现场施工作业人员，确保在建设单单位要求的节点完成施工任务。
- 2、现场施工中，在后一道工序开始施工前，前一道施工完成的工序未按总包合同相关条款要求向监理单位、建设单位进行现场检查验收。如后续施工中再次出现类似问题，由此产生的一切后果应有总包单位承担。
- 3、今天现场检查发现，设备基础土方回填严重违反土方回填规范及设计要求，将回填土一次回填到位，因现场无法进行大型机械夯实，这样就会造成夯实系数无法满足要求。现要求尽快整改，一次回填土方厚度不得超过 30CM，并按要求进行夯实。最后必须出具有检测资质的第三方压实系数报告，否则监理方对此部位无法验收通过。

限 3 日内回复

监理单位：上海电力工程监理有限公司

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2024年12月15日