

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-11

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关围墙外地上部分消防供水管道安装事宜。

内容：

前期现场检查发现围墙外地上部分消防供水管道安装不符合规范要求。1、管道距离外墙距离太近，影响外墙抹灰及涂料粉刷；2 管道开关无法正常使用。

前期现场已多次口头要求施工单位进行整改，至今未完成，现再次要求总包单位认真督促施工单位尽快完成整改，避免围墙抹灰及外墙涂料粉刷和消防管道无法通过验收。

限 3 日内回复



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2025年4月03日