

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-12

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关项目施工进度事宜。

内容：

本项目受多种因素影响，施工任务完成期限已是多次延期，给建设单位及参建单位带来损失较大，根据项目现场实际情况及建设单位要求现对总包单位提出以下要求：

- 1、本周内必须完成储能电站地面恢复及围墙外涂料墙施工，并开始内墙涂料喷、刷。（否则将根据建设单位要求罚款五万元）。
- 2、本周内必须确认一次调频柜到场及一次调频柜和 EMS 柜合并完成日期。（否则将根据建设单位要求罚款贰万元）
- 3、本周内必须确认调整后的控制电缆到场日期。（否则将根据建设单位要求罚款五千元）。
- 4、新上报的施工进度计划，施工期限可压缩空间较大，个别工序安排不合理，要求重新调整后再次上报，完工期限必须限制在 2025 年 6 月之内。

项目推进至今，各参建单位都付出努力，但是与建设单位及总包合同要求相差甚远，项目完工日期绝对不能无限期拖延。要求总包单位必须加大项目相关问题协调力度，合理安排工序穿插施工，采取强有力措施加快后续施工进度。以上问题请总包单位认真严肃对待，尽最大努力按要求期限完成，避免被处罚。

限 3 日内回复

监理项目部（章）

总监理工程师：秦帮荣

日期：2025年6月4日

