

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号： SX-HM-JL-14

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关储能地面恢复施工质量事宜。

内容：

从储能地面恢复稳定灰养护来看，总包单位现场施工质量控制不到位，现场管理人员对现场的问题熟视无睹不負責认。

由于现场近期气温较高，为保证施工质量，现正式提出书面要求，在储能地面混凝土浇筑完成后第一天开始，每天上午 11 点之前、下午 2-3 点必须进行养护，每天养护 2 次，连续 7 天。监理方现场检查每发现少养护一次，将根据建设单位要求及施工质量管理条例相关要求对总包单位进行罚款 2000 元的处理，（降雨量达到养护要求了除外）。

限 3 日内回复

监理项目部

总监理工程师：

日期：2025年6月20

