

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-16

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关储能现场施工消缺事宜。

内容：

近期现场施工消缺作业断断续续，为保证现场施工质量满足验收要求，现场已多次催促尽快完成消缺任务，现再次要求本周内必须完成以下消缺项：

- 1、储能场区设备基础消缺；
- 2、储能电缆沟电缆防火封堵消缺；
- 3、消防箱安装及消缺；
- 4、华茂配电室 2 楼隔离墙立柱消缺；
- 5、华茂配电室 2 楼地面恢复消缺；
- 6、储能场区监控杆体污染清理。
- 7、储能围墙大门油漆整改消缺；
- 8、储能电缆沟盖板安装；
- 9、储能机柜室门口外观消缺；
- 10、所有施工部位不满足设计要求及外观观感较差部位均要消缺整改。

现场消缺问题请总包单位高度重视，如到本周末，未完成所有消缺任务，将根据总包合同，每延期一天处罚条款处理。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总监理工程师：

秦都学

日期：2025年7月08日