

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-08

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关电气设备进场事宜。

内容：

2025 年春节后现场已复工，至今未见上报华茂电化学储能电站电气确认的设备进场计划；设备进场已严重滞后，严重影响项目的电气设备安装进度，要求你单位尽快上报确认的设备进场计划，尽快完成电气设备进场的相关事宜，敦促电气设备尽快进场。

限 3 日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2025 年 02 月 14

