

会议纪要

编号: SX-HM -JL-12

工程名称:绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 化学储能电站项目

签发:郭俊兴

会议地点	华茂化纤有限公司厂内项目 会议室	会议时间	2025.4.25
会议主持人	郭俊兴		
参会人员：建设单位：魏永涛 监理单位：郭俊兴 总包单位：万红卫 高李洋 邱明鑫 刘善举			
本次会议内容：			
本项目自开工以来，项目施工进度严重滞后，总包单位、资源方项目问题协调严重不到位。造成项目施工进度严重滞后。			
今天召开项目监理例会既要如下：			
一、施工安全方面：			
1、项目主要电气设备已到场并已吊装就位，安全管理仍要加强；电气设备安装严禁违章作业，配电柜倒运、就位施工现场必须要有管理人员监督，做好人员安全、设备安全管控。			
2、问题 PT 配电柜确认 4 月 27 日返回项目现场。			
3、暂未到场的电缆确认 4 月 30 日到场。			
4、二次调频配电柜因电网要求增加设备，暂未确认到场时间。			
5、储能设备抽检电缆今天下午完成现场取样送检。			
二、电气安装施工质量方面：			
1、所有电气设备安装必须满足设计及规范要求。			
2、所有电缆转弯半径必须满足规范要求。			
3、所有电气接线必须安装图纸要求完成，不得出现虚接现象。			
4、施工现场湿度较大，降雨频繁，所有电缆辐射完成后，电缆头必须进行封闭，严禁受潮、雨林、进水。			
三、施工进度方面；			
1、总包单位要尽快完成后续施工进度编制并上报。必须明确电气设备安装、接线、单体试验、联调联试、及具备验收时间节点。			
2、围墙大门由施工单位提供样式，经建设单位确认后尽快完成制作安装。			
四、项目需要协调事宜：			
1、项目消防备案、审图事宜。			



2、华茂配电室 2 楼电网要求增加隔离墙事宜。 3、项目验收、并网事宜。 4、华茂配电室 2 楼卫生间租赁费事宜。 5、项目并网前，当地电网其他要求事宜。 以上问题要求总包单位加大协调督促力度，尽快完成，不得影响项目并网发电。			
主送单位	许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4，8MW/10.4MWh 电化学储能项目 (PC 总包项目部)		
抄送单位	北京京能数字科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能项目监理部	发文时间	2025.4.25



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MW 电化学储能电站项目监理例会

会议签到表

日期

年

月

11

[illegible]