

监 理 联 系 单

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-LXD-

致：常州天合智慧能源工程有限公司（施工项目部）

抄报：常州苏华建设有限公司

河南三纵建设有限公司

事由：关于施工进度相关事宜：

内容：

1、你单位承建天合光能光电一、二期用户侧储能项目，现在已到电气安装调试的关键时间节点，现场发现电气施工人员和施工进度已不能满足剩余工程量的需求。

2、土建施工剩余工作量还有很多，现有施工班组不稳定，同时施工质量得不到保证，施工人员数量不够，导致很多工序不能按照项目部的整体进度计划要求如期完成，要求你单位增加施工人员或者更换施工班组，推进施工进度，如期完成整个项目施工计划。

要求你单位根据现场实际情况，实时增加电气和土建施工人员，合理组织，统筹安排，确保在计划期内保质保量完成并网工作，逾期将对你单位进行经济考核。

要求你单位高度重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：周平

日期：2024.12.05

监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。