

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.454MW分布式光伏项目

编号: TJAL-JD表A.0.4-015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 CZZH-JD表A.0.4-015 的监理通知单后,已按要求完成了整改工作,经自检合格,请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字):

2024年 12月 25日



项目监理机构审查意见:

1. 事件1-4情况属实

2. 事件1-4整改设备清单已附报。

属于有证人员可预见事件范畴不记违约

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2024年 12月 25日



注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理机构、施工项目部各一份。

情况说明

根据南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目总承包合同约定，由我司（天津奥联新能源有限公司）承建的南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目开工日期以监理发布开工令之日（监理发布的正式开工令为2024年11月8日）起120日历天内完成本项目的全部施工总承包工作。

自本项目开工以来，因各种非我方原因已耽误工期，对此，经项目部核查，对工期耽误的原因归纳如下：

1、我司进场后，南京河西会议展览有限责任公司通知5号、8号、9号展馆因屋面需要修缮，待屋面修缮完毕后方可移交项目部进行光伏安装。

2、2024年11月9日，因微型逆变器的群控群调的原因，除1-3号馆的所有工作和4号、6号、7号馆及会议中心屋面的导轨和夹具工作外，其余有关微型逆变器的所有工作全部暂停，一直停至2024年12月10日。2024年12月10日经南京昱中新能源科技有限公司相关领导确认本项目逆变器采用微型逆变器后，设计院方才根据微型逆变器的方案重新出图。

3、2024年11月21日，项目部接收到南京河西会议展览有限责任公司发来的工作联系函，函中说明因2号馆屋面存在塌陷、滑脱等现场（非我司原因导致），需进行屋面金属板拆除维修，要求项目部在11月25日将以安装完毕的夹具和导轨拆除，项目部已配合南京河西会议展览有限责任公司的工作，一直停工至2024年12月6日。2024年12月7日，2号馆屋面维修完毕后，项目部方才重新安装导轨和夹具。

4、因南京河西会议展览有限责任公司开展的原因，通知项目部从12月6日-12日、12月18日-22日4-7号馆停工。

5、在开工前，项目部已向南京河西会议展览有限责任公司报送1-3号馆箱变、一二次舱和SVG的摆放位置及会议中心至5号展馆的顶管方案，南京河西会议展览有限责任公司至今未同意会议中心至5号展馆的顶管方案，也未说明其原因，所以会议中心至今未施工；项目部第一次申报的1-3号馆箱变、一二次舱和SVG的方案中，其摆放位置在1-2号馆卸货区，南京河西会议展览有限责任公司因考虑离墙过近，担心有安全风险，未同意。第二次南京河西会议展览有限责任公司让项目部摆放至1号馆北侧，但后面告知其位置处有地铁退让红线，不允许摆放此处。第三次南京河西会议展览有限责任公司让项目部摆放在1号馆西侧，但后面南京河西会议展览有限责任公司考虑到设备占主路位置过多，也未同意。从开工至2025年1月8日，南京河西会议展览有限责任公司迟迟未定1-3号馆箱变、一二次舱和SVG的摆放位置，这也是1-3号馆迟迟不能并网的原因。