

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-ZL-表 A.0.4-013

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：施工质量

内容：1、1-3 号展馆混凝土屋面支架安装标高不符合设计图纸要求；（设计图纸要求：对坡屋面部分由细石砂浆找平，保证混凝土接触上表面在同一标高。）

2、1-3 号展馆混凝土屋面个别水泥墩有破损情况；

3、1-3 号展馆混凝土屋面支架檩条前边距不符合设计要求；（设计图纸要求前边距 407mm，现场实测 380mm-390mm 左右）

4、1-3 号展馆彩钢瓦屋面桥架间接地线不符合设计图纸要求；（设计图纸要求：桥架间使用 1*6 黄绿线，现场实际使用 1*2.5。）

请于 2024 年 12 月 18 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

上述问题见附图

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

2024 年 12 月 16 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

附图:

