

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-JD-表 A.0.4-015

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：工期滞后

内容：1. 根据第一次工地例会及第一次监理例会明确 12.31 号完成 123467 号展馆并网工作及竣工验收工作，现完成：3#号馆 5.344MW 侧组件吊装、安装。（正常）2、1-9#号馆的水泥顶直流线敷设。（完成 40%）1-9#号馆的水泥顶组件吊装及安装完成 1-3#号馆的微逆变器安装。（完成 80%），1-3#号馆的桥架安装（完成 70%），1-3#号馆的汇流箱安装。（完成 70%），1-3#号馆的微逆变器交流延长线敷设。（完成 60%）1-3#号馆的箱变基础开挖底板浇筑。（定位放线完成，暂未开挖）未完成 6-7#号馆的直流线敷设，组件吊装，柔性组件施工等工作，已严重偏离总工期，请贵单位采取措施保证工期进行。

请于 2024 年 12 月 25 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

2024 年 12 月 23 日



注：本表一式三份；建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。