

监 理 通 知 单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目
编号：ZHJL-TZ-001

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：上海希邀光伏电力有限公司业主项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

经现场检查发现，在[车棚一]基础立柱钢筋绑扎作业中，贵单位施工人员将厂区线管包裹在立柱内，此行为严重违反施工规范与设计要求，可能导致线管后期维护、检修困难；在[车棚七]基础开挖施工过程中挖断厂区管道阳极保护线和破坏管道保护层的问题。

现要求贵单位按以下内容立即整改：

1、对涉及包裹线管的基础立柱钢筋绑扎部分进行拆除返工，确保线管从立柱中分离；

2、对挖断的阳极保护线进行修复，确保线路连接正确、导电性能恢复正常；同步对受损的管道保护层进行防护处理。

请贵单位务必高度重视此次问题，严格按照要求完成整改工作。监理单位将对整改过程进行全程监督，整改完成后，贵单位需书面申请复查。若未及时整改或整改不符合要求，将按相关规定严肃处理。

后附问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020年3月24日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

