

# 监 理 通 知 单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目  
编号：ZHJL-TZ-004

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：上海希邀光伏电力有限公司 业主项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

今日对施工现场进行检查时，上周现场提出的篮球场侧檩条与檩托板固定的部分螺丝未紧固到位的问题，至今还未整改，现要求贵单位立即整改：

- 1、部分螺丝缺少弹垫：侧檩条与檩托板固定螺丝存在未安装弹簧垫片的情况，无法有效防止螺丝因震动产生松动，影响结构稳定性；
- 2、个别螺丝未紧固到位：现场检查发现十多处螺丝存在松动现象，未达到设计紧固扭矩要求，存在安全风险。

为确保工程质量与施工安全，现现监理项目部要求贵单位做到以下几点：

- 1、全面排查整改：于 4 月 29 日前对篮球场区域所有螺丝进行逐一检查，缺失弹垫的螺丝立即补装，并按规范要求进行扭矩检测；
- 2、加强过程管控：施工单位须强化施工过程自检，严格执行螺栓连接质量验收标准，避免同类问题再次发生；
- 3、书面回复：整改完成后，附整改照片及自检记录，以书面形式回复我监理部复查。

请贵单位高度重视上述问题，严格落实整改措施，若未按期整改或整改不到位，我监理部将依据合同条款采取进一步措施。

后附问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 徐玉荣

日期：2025 年 4 月 27 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



