

监 理 通 知 单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目
编号：ZHJL-TZ-006

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：上海希遨光伏电力有限公司业主项目部

事由：关于组件安装事宜

内容：

监理人员在车棚二光伏组件安装工程进行检查时，发现存在以下质量及安全隐患问题，需立即整改：

1、光伏组件压块缝隙过大，未严格按照设计及规范要求施工，存在组件固定不牢风险，可能导致组件移位、脱落。

2、天沟内焊接部位残留铁屑、焊渣及自攻螺丝，未及时清理。

3、安排人员全面排查其它车棚，杜绝同类问题发生。

请于贵单位在 5 月 6 日前完成整改，我监理部将于整改期限后进行复查，若未按期整改或整改不达标，将对贵单位进行重罚。

后附问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 邵永康

日期： 2024 年 5 月 2 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

问题照片

