

# 监理工程师通知单

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SKQN-FDGF-JLTZD-005

致：江苏函旅建设工程有限公司

事由：关于施工现场 4#、5#逆变器相关事宜

内容：在 2025 年 5 月 11 日下午对 4#、5# 楼逆变器安装工程的检查中，发现贵单位违规施工行为。未经业主及监理单位同意，擅自将逆变器安装在光伏支架后立柱上，此行为与业主要求的“逆变器必须安装在有场地独立基础上”严重不符。

该违规安装行为不仅违反了工程建设相关合同约定，更可能对逆变器的正常运行及整个光伏系统的安全性、稳定性造成重大隐患，严重影响工程质量及后续使用。

现根据相关规定及业主要求，向贵单位下达整改要求：

1、立即停止当前违规安装作业；

2、将已安装在 4#、5#光伏支架后立柱上的逆变器全部拆除，并严格按照业主要求，将逆变器安装在空场地独立基础上；

3、整改完成后，及时向监理单位及业主提交书面整改报告。

若贵单位未在期限内完成整改，或整改后仍不符合要求，监理单位将依据合同条款及相关规定进行严肃处理，由此产生的一切后果及损失由贵单位自行承担。望贵单位高度重视，立即组织整改，确保工程顺利进行。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



本表一式\_\_\_份，由项目监理机构填写，建设管理单位存\_\_\_份，项目监理机构存 1 份、承包单位存\_\_\_份。