

监理工程师通知单

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SKQN-FDGF-JLTZD-006

致：江苏函旅建设工程有限公司

事由：关于 5# 楼开孔问题及 3#、6# 楼开孔前准备工作相关事宜

内容：在 2025 年 5 月 13 日下午在 5# 楼开孔作业完成后，经检查发现孔内存在预埋的 1.5 平方电线两根，此情况存在极大安全隐患。为确保工程施工安全及质量，现要求你单位立即采取以下整改措施：

- 1、迅速组织专业人员对 5# 楼孔内电线进行妥善处理工作。
- 2、处理过程中需严格遵循相关安全操作规程，做好安全防护措施，避免发生触电等安全事故。
- 3、处理完成后，需及时向监理单位提交书面整改报告，并申请复查，复查合格后方可进行 3#、6# 楼开孔后续施工。

另外，在开展 3#、6# 楼开孔作业前，你单位务必对 3#、6# 楼开孔处进行全面、细致的核查，确认无预埋电缆及管线。若因未认真核查导致后续施工中出现类似问题，由此产生的一切责任及损失将由你单位承担。核查工作完成后，在进行 3#、6# 楼开孔施工。

望你单位高度重视，严格按照要求落实整改及核查工作，确保工程顺利推进。

项目监理机构（盖章）：
总 / 专业监理工程师：陈海
日期：2025.5.13

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构存 1 份、承包单位存____份。