

监理工程师通知单

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

编号：SNXH-CZZH-TZ-A02-003

致：上海电力安装第一工程有限公司（施工单位）

主题：关于现场 35KV 预制舱及 35KV 站用变基础验槽事宜

内容：现场巡视基础开挖至设计尺寸，基础底部出现软土及积水涌水现象，为确保地基质量和稳定性，避免在基础施工和建筑物使用时出现不均匀沉降、隐裂等质量问题，要求勘察单位，设计单位现场复核基坑底部土质是否与勘察报告一致，辅以措施对基底以下不可见土层进行检测和评估。

请于 2025 年 5 月 28 日前回复本通知。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：



2025 年 5 月 26 日

施工单位签收：

收到、联系设计及勘察单位出具处理意见，并现场实施

签收人：

（签字）



2025 年 5 月 26 日

注：本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、监理单位和施工单位各 1 份。