

监 理 通 知 单

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目 编号：ZHJ1-TZD-001

致：保定大商能源科技有限公司

根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319）及本项目监理合同要求，监理单位在日常检查中发现，本停车场工程自开工近两个月以来，贵单位始终未按规定向监理单位报审相关施工资料，

具体问题如下：

- 1、施工组织设计、专项施工方案、应急预案及项目划分表、等前期资料未履行报审程序；
- 2、施工管理人员及特种作业人员资质证书未报验；
- 3、工程材料、构配件进场检验及复试报告缺失；
- 4、隐蔽工程验收记录、检验批质量验收资料未同步提交。

上述问题已严重违反工程建设基本程序，导致我监理单位无法对工程质量、安全实施有效监督，存在重大质量与安全隐患。为确保工程建设合法合规推进，

现要求贵单位：

- 1、限期整改：请于 2025 年 06 月 06 日前，将开工至今所有应报审资料一次性报送监理单位审查；
- 2、规范流程：后续施工中，严格执行“资料报审制度”的原则，未经监理审批不得进入下一道工序；
- 3、书面回复：整改完成后，需提交书面整改报告及资料目录至监理部复查。

若未在规定时间内完成整改，监理单位将依据《建设工程施工合同》的约定，采取以下措施：

- 1、签发工程暂停令，暂停相关工序施工；
- 2、上报建设单位，按合同约定扣除违约金；
- 3、问题严重时，向建设行政主管部门报告。

如贵单位未能在限期内完成报审，我监理单位将对贵单位给予考核

望贵单位高度重视，立即落实整改，确保工程建设规范有序。

后附需报审资料清单：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张敬良

日期：2025年 06月 03日



施工单位需报监理单位审批的资料：

施工单位需要向监理单位报审的资料众多，以下是一些主要的资料：

一、前期资料

1、工程开工

施工组织设计：包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划等内容。

2、施工单位资质及人员资质：

施工单位的营业执照、资质证书，项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员及特种作业人员的资格证书。

3、工程开工报审表：表明工程具备开工条件，申请监理单位批准开工。

4、工程材料及构配件资料

材料、构配件进场报审表：附上材料、构配件的质量证明文件，如合格证、质量检验报告等。

5、材料复试报告：对需要复试的材料，如钢筋、水泥、砂石等，提供相应的复试检测报告。

二、工程施工过程资料

1、施工测量放线记录：包含工程定位测量、基槽验线、平面放线等记录。

2、隐蔽工程验收记录：对基础工程、钢筋工程、模板工程等隐蔽前的验收记录。

3、检验批、分项、分部工程质量验收记录：按施工进度对各检验批、分项、分部工程进行质量验收的记录。

4、施工进度计划：包括总进度计划和月、周进度计划，以及进度计划的调整报告。

三、工程安全与文明施工资料：

1、安全生产许可证：施工单位的安全生产许可证明。

2、安全专项施工方案：如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、高出坠落、机械伤害、防触电、等危险性较大分部分项工程的专项方案。

3、文明施工措施方案：关于施工现场文明施工的管理措施、环境保护措施等内容的方案。

该清单只作为参考，

