

监 理 通 知 单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-TZ-002

致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

事由：关于施工进度相关事宜

内容：目前项目有序进行施工，但现场施工进度迟缓，已严重落后你单位每天上报施工日报中的进度计划。

现我监理项目部要求你单位增加人员满足工程需求，加强现场施工进度，如因进度问题造成工程拖延滞后，延误并网时间（2025年7月31日），造成的一切损失由你方单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2025年06月30日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备