

监 理 通 知 单

工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZHJL-TZ-001

致：浙江华伏太阳能科技有限公司施工项目部

抄送：太仓日昇新能源科技有限公司 业主项目部

事由：关于基座焊接质量事宜

内容：

今日对屋面打钉光伏基座进行气密性测试，发现多个基座存在未满焊问题，经气密性检测判定不符合施工规范要求，存在渗漏风险。

先要求贵单位于 2025 年 6 月 15 日前完成所有光伏基座焊接质量排查，针对未满焊部位，严格按西卡光伏基座施工工艺要求，使用热风焊枪进行满焊处理，确保焊缝连续、无漏焊、无虚焊。

整改完成后，需对所有打钉基座进行气密性复检，施工单位需指定专人负责整改跟进，杜绝同类问题重复发生，整改完成后向监理部提交书面《整改报告》，经复查合格后方可进入下一道工序。

后附问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：周建东

日期：2025 年 6 月 6 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



