

监理通知单

工程名称:江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

编号: JXJSJ-JLTZD-002

致: 山东中凯电力有限公司

事由: 关于厂房屋面链条及相关钢结构连接部位的通知

一、我监理部在对项目厂房屋面链条及相关钢结构连接部位检查中, 发现以下问题:

1、链条连接节点: 部分位置螺栓固定不牢、安装不到位(如附件图所示), 存在螺栓未完全贴合、松动迹象, 且关键部位缺少螺栓连接, 无法满足结构受力要求。

2、钢结构焊接: 交叉连接处(如附件图所示)焊接不到位, 未进行满焊, 焊缝不连续、拼接不严密, 削弱结构整体性。

上述问题可能导致结构稳定性不足, 存在安全隐患, 若不整改将影响光伏电站后续施工及运营安全。

二、整改要求

1、螺栓整改: 全面排查链条及钢结构连接节点, 补充缺失螺栓, 对松动、安装不到位的螺栓重新加固、调整, 确保螺栓贴合紧密、扭矩达标, 符合设计及规范要求。整改完成后, 提交螺栓材质证明、安装记录及扭矩检测报告。

2、焊接整改: 针对未满焊部位, 组织持证焊工重新焊接, 严格按设计要求进行满焊作业, 确保焊缝连续、饱满, 拼接严密。焊接完成后, 进行焊缝外观检查等。

以上整改工作需在并网前完成, 整改完成后书面报监理部复查。

三、监理提示

施工单位需强化过程质量管控, 尤其针对隐蔽工程、关键节点(如螺栓连接、焊接作业), 严格执行“三检”制度(自检、互检、专检), 确保施工质量符合设计及规范要求。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师

日



2023.7.22

抄送: 江西省金三角陶瓷有限公司项目部

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

附件图:

