

监 理 通 知 单

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-QWHTY-TZD-20221213

主送：宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目部

事由：关于竣工验收检查发现问题整改事宜

内容：2022年12月13日下午，由建设单位组织对本项目进行了竣工验收工作。通过各位领导和专家对现场实体等验收发现现场还存在以下问题：

- 1、光伏施工区域卫生情况还有所欠缺，屋顶排水天沟内没有清理到位（积土青苔等）；
- 2、光伏区的接地系统还存在接线不牢固现象，存在脱落情况；
- 3、储能设备集装箱空调外机侧没有遮雨设施，雨水侧向进入风扇和散热片内容易导致故障发生，建议安装一遮雨棚；
- 4、每台储能设备线路至哪个配电房，屋顶光伏区没有具体容量、路径走向等的信息标识，建议每栋楼和储能设备区域张贴一个简单的信息指南；
- 5、新建的光伏配电房安装了三扇大门，大门上方缺乏挡雨棚；
- 6、4#屋顶尚未安装的组件的组串接线至逆变器端的MC4接头未进行防水包裹处理；
- 7、组件的积尘较为严重，在移交运维前安排清洗一次。

根据以上所提存在问题，现要求你公司项目部对此予以确认并立即组织整改。限你部对施工现场的遗留问题除光伏配电房大门上方安装挡雨棚外其他问题于2022年12月20日17:00前整改到位验收合格，并书面资料附照片给与回复。

（以下空白）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2022年12月14日



注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。