

第二次工程例会会议纪要

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目



会议地点	施工单位项目部	会议时间	2018.07.19
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (一标段进度情况) 1、夏家村场地已确定, 20 号挖机进场施工, 场内伐树、清理、平场地等工作由施工单位做, 两天具备施工条件。 2、新耕村立桩已完成, 接地环网沟已挖好, 配电房基础已完成。 3、迎宾村、四吉村、罗汉山、长溪山确定面积、放点排版。 4、三冲村、蒲河村场地伐树清理, 管桩基础施工。 (二标段进度情况) 1、同马社区、九姑村、荆安村、西口村、宏福村具备施工条件, 打桩、测量、配电房建设进度滞后。 2、国赛村、双河村、汪冲周庄、汪冲桃园、斗山河村挖机进场伐树、场地平整、定位放线。 3、望墩村场地事宜协商中。 下周施工进度情况: 一标段、二标段 同马、荆安、宏福、西口、九姑、新耕、滑石、廖河、罗汉山、蒲河下周完成支架、配电房建设完成, 其他新增点同步进行, 推进施工进度。 监理单位: 1、前期的报审资料尽快上报, 尽快提供管理人员资质, 验评过程资料做到与施工同步; 2、要求提供经业主认可的施工蓝图; 3、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方, 经三方验收合格后方可进行下道工序;			

