

第三次工程例会会议纪要

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2018.07.27
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (一标段进度情况) 夏家: 明天开始挖装坑, 挖机今天进场, 明天至少 3 台 三冲: 明天 200KW 放点, 场地已平整, 后天挖洞 新耕: 支架装好, 抱箍斜梁已装好檀条未装, 逆变器房已好 滑石: 桩已立好, 砖料沙石已到场, 逆变器房未做影响支架进场 廖河: 桩已立好, 砖料沙石已到场, 逆变器房未做有条件未做 罗汉山: 桩已立好, 地铁坑已挖好, 回填土整改明天一天, 砖石料进场 长溪山: 选新地址, 正式批准, 蒲河: 桩已立完, 逆变房已做一半, 回填土整改明天一天 马厂, 四吉, 迎宾, 邱山尽快落实 施工单位: (二标段进度情况) 荆安: 明天较杆, 支架整改, 明天一天完成 西口: 地址老地方面积足够, 地已量好, 桩未到 同马社区: 一台挖机进场 斗山河: 定位引孔三分之一, 斜坡挖机在平整, 桩未到, 支架未到 望墩: 场地未定, 等乡村通知 国赛: 桩全部打好, 支架未到 九姑:, 桩已立好, 今天整改, 大柱已整好, 小柱未整 周庄: 桩立好, 等支架, 逆变房材料到场 桃源: 树未伐好 双河: 明天立桩			



下周施工进度情况：一标段、二标段

1、同马社区、国赛、双河、夏家、三冲场地平整定位放线，预应力管桩立桩完成。

2、所有逆变房位置、砌筑完成。接地环网使用扁铁数据及采购、敷设焊接完成。

监理单位：

1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验评过程资料做到与施工同步；

2、要求提供经业主认可的施工蓝图；

3、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方，经三方验收合格后方可进行下道工序；

4、施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场严禁酒后作业、不允许吸烟，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；

5、由于天气炎热，要求施工单位做好防暑降温工作，配备必要的防暑药品；

6、为保证8月24号全部并网，要求施工单位考虑天气原因，加入加班，合理安排；

7、对于需要进行送检的材料，尽快送检，自拌混凝土按照施工要求配合比进行施工；

8、施工单位每天施工进度计划提前发到该项目微信群里，便于各参建单位及时做出安排；

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批 光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.07.27



第三次工程会议签到表

[illegible]