

第五次工程例会会议纪要

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2018.08.10
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全事宜			
本次会议内容: 施工单位: 1. 马厂、迎宾因地势崎岖, 预应力管桩、设备、材料难以运输到施工场地, 需要制定较大危险材料运输方案, 报监理部审核。 2. 邱山村需村部出一份房屋建筑结构图及屋顶荷载问题。 3. 三冲新增 140KW 场地尽快伐树场平出来, 不可影响施工总进度。 4. 桃园伐树, 拆危房, 场平。12 日进场施工。 5. 逆变器 14 号到场, 17 号之前安装完成; 6. 组件 17 号之前进场; 7. 电缆 17 号之前进场; 8. 安全护网 13 号之前到场; 下周施工进度情况: 1、(二标段): 除桃园场地, 洲头乡西口村; 汇口镇同马社区; 河塌乡斗山河; 下仓镇望墩; 九姑乡国赛、九姑; 高岭乡汪冲周庄、双河; 许岭镇宏富; 长铺镇荆安; 在 8 月 15 日之前场地内预应力管桩立柱完成; 逆变房砌筑完成; 接地环网焊接完成; 支架安装完成。 (一标段): 三冲 140KW 场地未出; 马厂、迎宾、邱山场地特殊性, 其他场地夏家; 新耕; 滑石; 廖河; 罗汉山; 四吉; 长溪山; 蒲河; 在 8 月 15 日之前场地内预应力管桩立柱完成; 逆变房砌筑完成; 接地环网焊接完成; 支架安装完成。 监理单位:			



1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验评过程资料做到与施工同步；

2、要求提供经业主认可的施工蓝图；

3、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方，经三方验收合格后方可进行下道工序；

4、进入现场必须佩戴安全帽，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；

5、由于天气炎热，要求施工单位做好防暑降温工作，配备必要的防暑药品；

6、为保证 8 月 25 号全部并网，要求施工单位考虑天气原因，加人加班，合理安排；

7、一标段、二标段、各个施工点与增加人员机械器具，加进度、保质量。

8、所有设备材料进场时间，需制定一个时间表，满足现场施工。

9、本工程安全零事故。

业主单位：

1、分部验收参加单位有相关乡镇、总包方、监理方；

(管桩立柱完成分部验收；支架安装完成分部验收；组件、逆变器安装完成分部验收；隐蔽工程分部验收)，总包方提交初检报告，现场验收签证单；

2、每个施工项目点的进场时间，需要各乡镇签字盖章；

3、要求施工单位对 23 个施工点进度需要重新合理安排，确保 25 号顺利并网；

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.08.10



