

第六次工程例会会议纪要

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2018.08.17
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全事宜			
本次会议内容: 施工单位: 1、邱山村需村部出一份房屋建筑结构图及屋顶荷载问题。 2、逆变器 24 号到场, 27 号之前安装完成; 3、组件 26 号之前进场; 4、电缆 26 号之前进场; 下周施工进度情况: 1、(二标段): 唐家桃园; 洲头乡西口村支; 汇口镇同马社区; 河塌乡斗山河; 下仓镇望墩; 九姑乡国赛、九姑; 高岭乡汪冲周庄、双河; 许岭镇宏富; 长铺镇荆安; 场地内预应力管桩立柱完成; 逆变房砌筑完成; 接地环网焊接完成; 支架安装完成。围栏安装、4 平方光伏电缆敷设同步进行。 (一标段): 三冲 140KW 场地已出支架、管桩同步施工; 马厂、迎宾、邱山场地管桩、支架进场安装, 夏家; 新耕; 滑石; 廖河; 罗汉山; 四吉; 长溪山; 蒲河; 在场地内预应力管桩立柱完成; 逆变房砌筑完成; 接地环网焊接完成; 支架安装完成。围栏安装、4 平方光伏电缆敷设同步进行。 监理单位: 1、前期的报审资料尽快上报, 尽快提供管理人员资质, 验评过程资料做到与施工同步; 2、设计院尽快做好出图计划, 要求提供经业主认可的施工蓝图; 3、现场施工质量不统一, 总包方应做好技术交底, 现场加强质量管控;			



- 4、现场应文明施工，施工过程中产生的垃圾应做好清理；
- 5、总包方、设计院做好对接、跟进，项目概况尽快完善；
- 6、设备材料进场必须报验；
- 7、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方，经三方验收合格后方可进行下道工序；
- 8、进入现场必须佩戴安全帽，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；
- 9、由于天气炎热，要求施工单位做好防暑降温工作，配备必要的防暑药品；
- 10、现场施工图随工程情况出图，监理方无法把控，从开工到现在，图纸会审、图纸会检纪要均为履行；
- 11、一标段、二标段、各个施工点与增加人员机械器具，加进度、保质量。
- 12、马厂、迎宾特殊场地使用索道运输，未上报特特作业方案到监理部，出现事故由总包方全权负责。
- 13、本工程安全零事故。

业主单位：

- 1、组件、逆变器、电缆施工进度滞后，图纸未完善已影响施工进度；
- 2、现场做到文明施工，施工过程产生的废弃物集中处理；
- 3、要求施工单位对 23 个施工点进度需要重新合理安排，确保 25 号顺利并网；

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.08.17



第六次工程例会

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
董新建	泰山	第一标段	138 5568 6598
孙 斌	日照泰山	二标	186 5665 557
王友全	正街监理		134 6085 2830
孙 伟	泰山		186 5563 1888
朱春成	泰山		139 6666 6066
朱文全	泰山		186 7007 3155

