

第七次工程例会会议纪要

编号: SSEP-ZHJL-007

签发:

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

2018.08.26

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2018.08.26
会议主持人	任志会		

会议主题:

关于施工进度、质量、安全事宜

本次会议内容:

施工单位:

- 1、了解一标段、二标段工程进度情况,对存在的问题给予解决措施;
- 2、二标段斗山河项目,缺少 300 平方米场地、现有场地已完成,未提供的场地无法完成,导致影响工程进度,特申请报告;
- 3、二标段汪冲桃园项目,场地内有几棵树,给予村民赔偿款不到位,现场出现村民阻止施工,特申请报告;
- 4、一标段夏家项目,光伏区预应力管桩和组件支架已经全部施工,围栏安装后村民从村到民田道路过窄,现村民要求移管桩,特申请报告;
- 5、线管暴露部分用 PE 管;
- 6、一标段除马厂、邱山,二标段除斗山河、汪冲桃园,其他所有项目放线控制、接地极、房屋工程需四天完成,未能如期完成,总包方全权承担责任,并且付款。

下周施工进度情况:

(二标段):

唐家桃园;洲头乡西口村支;汇口镇同马社区;河塌乡斗山河;下仓镇望墩;九姑乡国赛、九姑;高岭乡汪冲周庄、双河;许岭镇宏富;长铺镇荆安;场地内逆变器完成;接地环网焊接完成;支架安装完成。围栏安装、4 平方光伏电缆敷设同步进行。

(一标段):

三冲;迎宾;邱山场地管桩、支架进场安装,夏家;新耕;滑石;廖河;



罗汉山；四吉；长溪山；蒲河；在场地内预应力管桩立柱完成；逆变器安装完成；接地环网焊接完成；支架安装完成。围栏安装、4 平方光伏电缆敷设同步进行。

监理单位：

1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验评过程资料做到与施工同步；

2、设计院尽快做好出图计划，要求提供经业主认可的施工蓝图；

3、现场施工质量不统一，总包方应做好技术交底，现场加强质量管控；

4、现场应文明施工，施工过程中产生的垃圾应做好清理；

5、总包方、设计院做好对接、跟进，项目概况尽快完善；

6、设备材料进场必须报验；

7、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方，经三方验收合格后方可进行下道工序；

8、进入现场必须佩戴安全帽，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明施工，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；

10、现场施工图随工程情况出图，监理方无法把控，从开工到现在，图纸会审、图纸会检纪要均为履行；

11、一标段、二标段、各个施工点与增加人员机械器具，加进度、保质量。

13、本工程安全零事故。

业主单位：

1、组件、逆变器、电缆施工进度滞后，图纸未完善已影响施工进度；

2、现场做到文明施工，施工过程中产生的废弃物集中处理；

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.08.26

