

第八次工程例会会议纪要

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2018.09.02 2018年“十三五”第一批光伏扶贫项目 监理项目部			
会议主持人	任志会					
会议主题：						
关于施工进度、质量、安全事宜						
本次会议内容：						
施工单位：						
1、了解一标段、二标段工程进度情况，对存在的问题给予解决措施； 2、二标段斗山河项目，缺少 300 平方米场地、现有场地已完成，未提供的场地无法完成，导致影响工程进度，特申请报告； 3、一标段夏家项目，光伏区预应力管桩和组件支架已经全部施工，围栏安装后村民从村到民田道路过窄，现村民要求移管桩，特申请报告； 4、线管暴露部分用 PE 管； 5、一标段除马厂、邱山，二标段除斗山河、汪冲桃园，其他所有项目放线控制、接地极、房屋工程需四天完成，未能如期完成，总包方全权承担责任，并且付款。						
下周施工进度情况：						
(二标段)：						
洲头乡西口村；汇口镇同马社区；河塌乡斗山河；下仓镇望墩；九姑乡国赛、九姑；高岭乡汪冲周庄、桃园、双河；许岭镇宏富；长铺镇荆安；斗山河；场地内逆变器、组件、电缆敷设穿管、汇流箱安装、并网柜、交流电缆、接地环网焊应全部完成。						
(一标段)：						
三冲；迎宾；邱山；夏家；新耕；滑石；廖河；罗汉山；四吉；长溪山；蒲河；场地内逆变器、组件、电缆敷设穿管、汇流箱安装、并网柜、交流电缆、接地环网焊应全部完成。						
监理单位：						



- 1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验评过程资料做到与施工同步；
- 2、设计院尽快做好出图计划，要求提供经业主认可的施工蓝图；
- 3、现场施工质量不统一，总包方应做好技术交底，现场加强质量管控；
- 4、组件安装时应确保压块均紧固在檩条内；
- 4、现场应文明施工，施工过程中产生的垃圾应做好清理；
- 6、设备材料进场必须报验；
- 7、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方，经三方验收合格后方可进行下道工序；
- 8、进入现场必须佩戴安全帽，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；
- 10、现场施工图随工程情况出图，监理方无法把控，从开工到现在，图纸会审、图纸会检纪要均未履行；
- 11、一标段、二标段、各个施工点与增加人员机械器具，加进度、保质量。
- 13、本工程安全零事故。

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一 批光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.09.02



由 扫描全能王 扫描创建