

工程例会 会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 B61 — 05

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	许文强
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	彭健
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	李春雨
	常州正衡电力工程监理有限公司	孙大会
	常州正衡电力工程监理有限公司	包伟琦
	常州正衡电力工程监理有限公司	姜伟
	泰州金太阳设备安装有限公司	顾斌
	泰州金太阳设备安装有限公司	卢广峰
	泰州金太阳设备安装有限公司	牟经理
	泰州金太阳设备安装有限公司	陈明
	酒钢宏联自控有限公司	王总
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。		

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号：B61 -05

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 07 月 04 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	孙大会
会议议题	影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结		

会议内容：

首先由 EPC 单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成打孔 1760 个；完成桩头浇筑 700 个；完成支架安装 125 组；完成组件安装 167 组；完成已安装完毕的阵列接地坑开挖。

2. 施工单位制定下周工作计划，桩孔每天完成 600 个（两台打桩机不够就上三台）；支架和组件安装每天完成 40 组；保证在 7.23 前完成主体工程建设。

3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：

（1）场内可能存在军用电缆，为避免产生不必要的麻烦，是否进行勘测确认。（彭：军用电缆保护严密，一方面对现场进行检查是否存在电缆桩等明显标记，一方面嘱咐电缆沟开挖人员留心开挖时的状况）

（2）各种规格组件安装的具体位置（彭：保证一个逆变器内组件为同一规格，安装时在支架上做好标注）

（3）需要确定箱变到场时间、逆变器安装图纸是否变更及电缆清册。（彭：箱变已在发货中，图纸与清册会尽快回复）

（4）需尽快确认无法浇筑的阵列变更位置，以方便接地沟的开挖。（彭：先已确定的方阵进行开挖）

酒钢宏联自控有限公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成中控楼的梯形基础、地梁浇筑；完成综合楼体形基础浇筑；完成站内 7 个箱变基础开挖、5 个箱变基础垫层浇筑。

2. 施工单位制定下周工作计划，完成中控楼柱、板浇筑；完成已开挖箱变基础砖结构砌筑；完成升压站的场坪，道路先期完成。



3. 施工单位提出需要协助解决以下问题:

(1) 山体泄洪水道是否需要埋设涵管, 需要的话请给出具体方案。

二. 业主单位:

(1) 物料需妥善保管, 做到分区安放并记录在案, 用不完时放回原处, 定期做好物料清点工作。

(2) 对于一些验收时需要的电器资料(逆变器等)需及时收集并妥善保管, 以免工程后期带来不必要的麻烦。

三、监理单位:

(1) 施工进度跟不上, 特别是机电安装队伍, 现在 1、2、3、8 场区内道路场平已经接近尾声, 安全施工方面没有多大的问题, 加快现场打孔、浇筑的速度, 现场只有 16 人进行浇筑, 人员满足不了施工进度, 必须增加相应的施工人员。

(2) 土建队伍在施工时, 一定要注意各项高空安全作业, 加强新进人员的安全教育, 杜绝施工过程中不戴安全帽现象。

(3) 加强图纸会审力度, 避免出现上次一样 2 次返工的情况。

会签栏

项目监理部整理

2014-07-04

