

工程例会 会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 B61 — 06

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	许文强
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	彭健
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	李春雨
	常州正衡电力工程监理有限公司	孙大会
	常州正衡电力工程监理有限公司	包伟琦
	常州正衡电力工程监理有限公司	姜伟
	泰州金太阳设备安装有限公司	顾斌
	泰州金太阳设备安装有限公司	卢广峰
	泰州金太阳设备安装有限公司	牟经理
	泰州金太阳设备安装有限公司	陈明
	酒钢宏联自控有限公司	王总
注：B6 <u>1</u> 为工地例会、B6 <u>2</u> 为专题会议、B6 <u>3</u> 为机构内部会议。		

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号：B61 -06

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 07 月 11 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	孙大会
会议议题	影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结		

会议内容：

首先由 EPC 单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成打孔 1890 个；完成桩头浇筑 800 个；完成支架安装 158 组；完成组件安装 180 组；完成已安装完毕的阵列接地坑开挖。
2. 施工单位制定下周工作计划，桩孔每天完成 600 个（两台打桩机不够就上三台）；支架和组件安装每天完成 40 组；保证在 7.23 前完成主体工程建设。
3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：
 - （1）2 区现场施工农田问题（彭：现场查看情况后协商解决）
 - （2）现场安装组件时发现开箱有破损（彭：发现时及时叫监理和我们到场登记并查明原因）
 - （3）光伏现场设备到场时间表。（彭：现场设备已在发货中，估计近几天到货）
 - （4）需尽快确认无法浇筑的阵列变更位置，以方便接地沟的开挖。（彭：我们已经在考虑）

酒钢宏联自控有限公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成中控楼的梁柱、屋面制模和配筋；完成综合楼地梁制模；完成站内 3 个箱变基础开挖、3 个箱变基础垫层浇筑。
2. 施工单位制定下周工作计划，完成中控楼柱、屋面浇筑；完成已开挖箱变基础砖结构砌筑；完成升压站的场坪，道路先期完成。
3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：
 - （1）升压站挡土墙的砌筑，需要的话请给出具体方案。

二. 业主单位：

- （1）在地桩的浇筑过程中出现歪桩，对这些桩要进行拔桩处理。

(2) 各施工单位在加快进度的同时要保证安装质量和施工安全。

三、监理单位:

(1) 目前安装进度太慢,特别是光伏场区安装队伍,现在场区道路已经做得差不多了,增加人员加快现场打孔、浇筑的速度,组件安装的速度也要跟上来。

(2) 土建队伍在施工时,要注意现场的施工安全,特别是用电安全,道路上不准有电源线必须架空,防止人员意外触电。

(3) 各施工单位施工时都要严格按照图纸和工艺要求来施工,发现图纸有不合理的地方要及时反映给业主和监理单位。

会签栏

