

## 工程例会 会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 B61—07

各与会单位：

现将工程例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

| 各与会单位及人员<br>签到栏                                            | 与会单位           | 与会人员 |
|------------------------------------------------------------|----------------|------|
|                                                            | 中利腾晖太阳能光伏有限公司  | 刘松   |
|                                                            | 中利腾晖太阳能光伏有限公司  | 彭健   |
|                                                            | 中利腾晖太阳能光伏有限公司  | 李春雨  |
|                                                            | 中利腾晖太阳能光伏有限公司  | 许文强  |
|                                                            | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 李宪彪  |
|                                                            | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 包伟琦  |
|                                                            | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 姜伟   |
|                                                            | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王炳洪  |
|                                                            | 泰州金太阳设备安装有限公司  | 吕建新  |
|                                                            | 泰州金太阳设备安装有限公司  | 陈明   |
|                                                            | 泰州金太阳设备安装有限公司  | 卢广峰  |
|                                                            | 酒钢宏联自控有限公司     | 高锡珍  |
|                                                            |                |      |
|                                                            |                |      |
| 注：B6 <u>1</u> 为工地例会、B6 <u>2</u> 为专题会议、B6 <u>3</u> 为机构内部会议。 |                |      |



# 工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号：B61 -07

|      |                      |      |                  |
|------|----------------------|------|------------------|
| 会议地点 | 项目指挥室                | 会议时间 | 2014 年 07 月 11 日 |
| 组织单位 | 正衡监理单位               | 主持人  | 李宪彪              |
| 会议议题 | 影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |      |                  |

会议内容：

首先由 EPC 单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

## 一. 施工单位：

### 泰州金太阳设备安装公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成打孔 4608 个共计 23688 个；完成桩头浇筑 4698 个共 19908 个；完成支架安装 58 组共 863 组；完成组件安装 20 组共 813 组。
2. 施工单位制定下周工作计划，桩基部分全部结束；支架和组件安装每天完成 30 组。
3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：
  - (1) 2、3 区阵列涉及农田部分问题。（刘：向团里反映情况，与农民协商。）
  - (2) 拉杆螺母配件不配套。（许：重发的配件正在运输途中）
  - (3) 短缺的物料需及时补齐。（刘：上报短缺数量及原因）
  - (4) 20MW 暂时不安装的组件安放位置需确定。

### 酒钢宏联自控有限公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，中控楼框架结构浇筑完成；升压站电缆沟浇筑完成；环场道路完成 7000 米。
2. 施工单位制定下周工作计划，完成中控楼墙体砌筑；完成中控楼电缆沟、电气基础砌筑；完成升压站环形道路开挖；完成挡土墙砌筑。
3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：
  - (1) 因合同未签导致资金不到位的问题（刘：公司正在核算工程量）

## 网围栏

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成了 50%。
2. 施工单位制定下周工作计划，每天完成 250-300 米。
3. 施工单位提出需要协调解决以下问题：
  - (1) 料场需腾出位置，以便施工。（刘：机电单位在一周内腾出位置）



## 二. 业主单位:

- (1) 机电单位周一统计出剩余工作量, 并针对剩余工作量制定每日工作计划。
- (2) 物料问题, 对于物料短缺、残次等问题要及时上报数量. 物料进场时要作好记录, 出现数量短缺或者物料残次情况, 要及时记录并上报。
- (3) 在保证质量的前提下, 加快施工进度, 为 8 月 25 日并网做好准备。
- (4) 个施工队加强人员教育管理, 杜绝偷盗行为。
- (5) 监理单位要及时发放会议纪要, 一式五份。
- (6) 土建单位要及时处理好土方、挡土墙问题, 以便设备进场。
- (7) 要对深沟内钢桩做保护措施, 砌筑层台。
- (8) 要对物料安全引起重视, 尤其是电缆、电器, 发现问题及时上报。

## 三、监理单位:

- (1) 各施工队在例会前出具上周工作量、完成情况、下周工作计划及需协调问题。
- (2) 安全文明施工问题, 厨房配备灭火器 (周一检查), 各施工队要加强教育管理, 杜绝偷盗。
- (3) 工棚建设问题, 要求安全、环保、健康, 尤其对水源、厕所要妥善处理。

会签栏

项目监理部整理

2014-07-18

## 会议签到记录表

[illegible]