

工程例会 会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 B6 1 — 08

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	刘松
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	彭健
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	李春雨
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	许文强
	常州正衡电力工程监理有限公司	李宪彪
	常州正衡电力工程监理有限公司	包伟琦
	常州正衡电力工程监理有限公司	姜伟
	常州正衡电力工程监理有限公司	王炳洪
	泰州金太阳设备安装有限公司	吕建新
	泰州金太阳设备安装有限公司	牟少峰
	泰州金太阳设备安装有限公司	卢广峰
	酒钢宏联自控有限公司	高锡珍
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。		

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号：B61 -08

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 07 月 25 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	李宪彪
会议议题	影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结		

会议内容：

首先由 EPC 单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成打孔 522 个共 24210 个；完成桩头浇筑 3492 个共 23400 个；完成支架安装 142 组共 1005 组；完成组件安装 112 组共 925 组。
2. 施工单位制定下周工作计划，打孔完成 1926 个；桩头浇筑完成 2772；支架和组件安装 200 组。

3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：

- (1) 1、2、3 区涉及农田阵列问题，请尽快协调解决，以方便相关设备退场。
- (2) 场内阵列平移问题，请尽快提供可行方案。
- (3) 箱变基础槽钢、接地，请土建单位配合尽快就位以方便电缆沟开挖。（高：26 号可开始）
- (4) 涉及箱变土方问题，请土建单位妥善处理。

酒钢宏联自控有限公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，升压站主变基础浇筑完成；挡土墙基础开挖完成；升压站环形道路土方开挖完成；
2. 施工单位制定下周工作计划，完成中控楼墙体砌筑；完成中控楼电缆沟砌筑；完成挡土墙基础浇筑；完成综合楼地梁浇筑；完成立柱钢筋绑扎，模板安装，混凝土浇筑的 60%；完成四个箱变基础开挖的 70%；升压站 31 号交付使用。

网围栏

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成了 70%。
2. 施工单位制定下周工作计划，每天完成 250-300 米。



3.施工单位提出需要协调解决以下问题:

(1) 料场需腾出位置,以便施工。(刘:会后协同各单位实地勘察,给出具体方案)

二. 业主单位:

(1) 现场用电文明问题,临时用电装备电表,临时线缆规整,清算各家费用。

(2) 人员管理问题,即日起再发现人员偷盗等不文明行为,凭照片罚款 5000/人。

(3) 工棚安全问题,着重注意用电、用火安全,不合格处立即整改。

(4) 4、5、6、7 区,不安装的支架、组件,统一清点并上报数量,妥善安放。

三、监理单位:

(1) 各施工队增加人员、机械,在保证质量的前提下加快进度。

(2) 安全文明施工问题,现场临时用电做好保护措施,产生垃圾及时整理。

(3) 施工车辆管理问题,检查车辆各项功能,对驾驶员进行安全教育。

(4) 现场部分支架拉杆生锈,需尽快处理。

(5) 深沟内钢桩保护问题,进行混凝土加固保护。

(6) 场内几处网围栏出现漏洞,需引起重视,注意保护。

会签栏



会议签到记录

企业名称	姓名	时间	备注
✓永太阳	李红55	5:20	
中利腾晖	李春雨	5:00	
中利腾晖	刘健	5:00	
中利腾晖	刘松	5:00	
金太阳	李山峰	5:00	
正衡监理	李宽彪		
泰山太阳	李山峰		
正衡监理	李伟		
酒钢宏联	李伟		
酒钢宏联	李永南		
正衡监理	王如松		
伊犁广汇	张东		
正衡监理	包伟东		
中利腾晖	刘伟		