

工程例会 会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 B6 1 — 09

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	刘松
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	彭健
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	李春雨
	中利腾晖太阳能光伏有限公司	许文强
	常州正衡电力工程监理有限公司	姜伟
	常州正衡电力工程监理有限公司	王炳洪
	泰州金太阳设备安装有限公司	顾斌
	泰州金太阳设备安装有限公司	卢广峰
	酒钢宏联自控有限公司	王文先
	伊犁广汇	张东
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。		

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号：B61 -09

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 08 月 1 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	王炳洪
会议议题	影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结		

会议内容：

首先由 EPC 单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，完成打孔 2232 个共计 26442 个；完成桩头浇筑 1332 个共 24732 个；完成支架安装 197 组共 1202 组；完成组件安装 0 组共 925 组。

2. 施工单位制定下周工作计划，桩基部分 630 个；支架安装 200 套和组件安装 200 组。

3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：

(1) 4,5,6,7 四区是否施工。(刘：两种方案：a 施工队如果不愿做，直接从合同中剔除。

b 施工队如果愿意做，核对工程量发给业主，有现场项目部发回公司由公司领导确认。)

(2) 第一单元占用农田问题及深沟回填问题。(刘：可以施工，已跟连，团协商解决。深沟问题会后现场协商)

(3) 第二，三单元占用农田问题。(刘：施工队不要和农民现场冲突)

(4) 交流汇流箱及螺丝到货时间。(许：已发货，最近几天能到)

(5) 3*10,3*150 电缆到货时间。(彭：12 号左走到货)

(6) 箱变基础槽钢现已完成 3 个，剩余完成时间。(王：明天开始制作)

酒钢宏联自控有限公司

1. 施工单位汇报本周工作内容，已完成综合楼的地梁制模，地梁钢筋绑扎，砼浇筑。中控楼室内电缆沟设备基础已浇筑完成，墙体砌体完成 90%。主变基础与 GPS 的基础浇筑结束，室外电缆包括防水全部结束。箱变基础架子接地完成 3 只。

2. 施工单位制定下周工作计划，综合楼基础回填结束，场地平整结束，挡土墙基础开挖，屋面排架结束，柱钢筋绑扎结束。箱变基础开挖，升压站场地平整结束。升压站四周挡土墙基础全部做平，中控楼墙体砌筑全部结束，内粉完成 60%，室内场地平整结束，门窗开始安装，外墙保温屋顶防水开始施工。

3. 施工单位提出需要协助解决以下问题:

(1) 现场围栏占用北环场公路道路问题(刘: 为保证道路畅通, 如果将围栏装在山坡上, 在恶劣天气情况下大水或者滚石有可能会将围栏冲垮。现将围栏装在环场公路路边, 能起到一定的防护作用。对于土建修路验收方面如果达不到 6m, 5.5m 也可以)。

(2) 建设办公室资金问题(刘: 由甘肃星河, 泰州金太阳, 酒钢宏联一起承担, 如果甘肃星河不愿意在土建办公室一起办公, 就由甘肃星河自己建设办公区域)

网围栏

1. 施工单位汇报本周工作内容, 完成了 90%。

2. 施工单位制定下周工作计划, 每天完成 250-300 米。

3. 施工单位提出需要协调解决以下问题:

(1) 现场纸箱被大风吹到围栏上会造成围栏损坏, 什么时候能清理。(顾: 已经开始清理, 近期能完成)

二. 业主单位:

(1) 第二单元发现整箱组件侧翻, 已经发生第二次, 属于屡教不改, 如下次发现拍照取证后罚款 5000 元人民币。

(2) 办公区域严谨堆放安装材料, 泰州金太阳立即清理。

(3) 安装逆变器时剩余塑料纸等垃圾尽快处理, 以免吹到果园, 为工程带来负面影响。

(4) 各单位将资料补全。

(5) 对于偷盗事件绝不姑息养奸, 泰州金太阳做好管理工作, 如果发现罚款 5000 元人民币。

(6) 现场严禁搭乘三轮摩托, 一经发现拍照取证后罚款 2000 元人民币。

(7) 监理人员查证开三轮摩托驾驶员有无驾驶证等资质。

三、监理单位:

(1) 施工人员安全问题应放在首位。上午已发了关于人货分载联系单到了相关单位, 希望各施工单位引起重视。

(2) 组件安全, 希望泰州金太阳把组件当成是本公司的财产加以爱护。

(3) 工程进度比较慢, 八月是比较关键的一个月, 希望各施工队能加快施工进度。关于资金问题刘总已经向公司上层领导反应, 会尽快解决。

(4) 现场垃圾提出建议, 各施工队在施工完成后产生的垃圾, 由相关人员及时打包处理。

会签栏

