

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号：B61 -11

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 08 月 15 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	郝志刚
会议议题	工程质量、进度、安全、协调工程相关事宜等		

会议内容：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

- 完成支架安装 46 组，共完成 1338 组；完成组件安装 237 组，共完成 1036 组。
- 施工单位制定下周工作计划，基桩打孔 630 个，基桩水泥浇筑 630 个，支架安装 70 套，组件安装 181 组。
- 施工单位提出需要协助解决以下问题：

- (1) 第四、五、六、七单元工程量已上报业主，请业主尽快答复。
- (2) 第十单元西侧正上方 15 组子阵列位于陡坡需修路才能施工（彭：需金太阳提供确切的施工方案及台班数）。

酒钢宏联自控有限公司

- 施工单位汇报本周工作内容：综合楼屋面钢筋模板安装结束，水电预埋结束。中控楼墙体、地坪、设备基础全部结束。水电安装结束。箱变基础内钢筋混凝土基础浇筑结束，升压站设备基础全部完成。挡土墙完成 40%。中控楼门窗，外墙保温屋顶防水开始施工。
- 施工单位制定下周工作计划：综合楼屋面浇筑结束，屋面找坡、保温、女儿墙结束。升压站道路开始施工，箱变基础砌筑体结束。综合楼挡土墙基础开始开挖。
- 施工单位提出需要协助解决以下问题：

- (1) 工程款事宜（彭：已有工程款打到酒钢宏联自控有限公司）

网围栏

- 施工单位汇报本周工作内容，明后天全部完成。
- 施工单位提出需要协调解决以下问题：

二. 业主单位：

- (1) 资料管理，监理单位，各施工队及时将各自资料包括施工项目划分表等制作编写完

成。

(2) 第二、三单元组件纸板要清理。(顾:已派专人清理,一星期内收干净)

(3) 金太阳木托盘保管不利,需金太阳加强管理,丢失量由金太阳赔偿。

(4) 设备安装时,道路要洒水或封闭,防止灰尘。

三、监理单位:

1、从现在起,工程所有形成的资料统一使用国网 2010 年版本,施工过程资料要随工程进度及时整理报审。

2、落实第三方实验室,并报审监理项目部。部分试块已到养护天数,提请注意送样试验,由监理人员一同前往。

3、组件安装后,螺栓要坚固,防止刮风组件振动螺帽松掉,吹走组件造成损坏。组件包装及其它施工垃圾及时清运。

4、电缆敷设时,电缆轴要放置平稳牢靠,防止在转动过程中倾倒伤人或损坏电缆。

5、GIS 和变压器设备安装时,要采取可靠的防尘措施,严格控制灰尘进入设备内部,影响设备的绝缘性能。安装施工开始前,要做好瓦斯继电器、变压器油、SF₆ 气体微水等项目的试验。变压器和 GIS 设备晚间施工时,要有足够的照明。

四、会议作出如下决定:

1、资料要在下周三前,报监理项目部。

2、35kV 电缆敷设要在月本底完成。

3、中控楼施工,资金到位后,及时组织人员和材料,在 3 天内完成室内施工。

4、材料使用完成后的包装,由金太阳及时回收统计,交由业主签字回收。

5、4 区、5 区、6 区、7 区和 10 区部分无法施工,金太阳要提出施工方案和增加工程量费用预算,报业主审核批准后施工。

6、土建单位在道路施工前,应与电气施工单位协商,在接地敷设安装完成后再做道路施工,避免电气接地二次施工。

7、电缆沟盖板要尽快施工安装,为电气设备安装提供方便。



会议签到记录