

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目

编号：B61 -11

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 08 月 15 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	郝志刚
会议议题	工程质量、进度、安全、协调工程相关事宜等		

会议内容：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

1. 完成支架安装 46 组，共完成 1338 组；完成组件安装 237 组，共完成 1036 组。
2. 施工单位制定下周工作计划，基桩打孔 630 个，基桩水泥浇筑 630 个，支架安装 70 套，组件安装 181 组。
3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：
 - (1) 第四、五、六、七单元工程量已上报业主，请业主尽快答复。
 - (2) 第十单元西侧正上方 15 组子阵列位于陡坡需修路才能施工（彭：需金太阳提供确切的施工方案及台班数）。

酒钢宏联自控有限公司

1. 施工单位汇报本周工作内容：综合楼屋面钢筋模板安装结束，水电预埋结束。中控楼墙体、地坪、设备基础全部结束。水电安装结束。箱变基础内钢筋混凝土基础浇筑结束，升压站设备基础全部完成。挡土墙完成 40%。中控楼门窗，外墙保温屋顶防水开始施工。
2. 施工单位制定下周工作计划：综合楼屋面浇筑结束，屋面找坡、保温、女儿墙结束。升压站道路开始施工，箱变基础砌筑体结束。综合楼挡土墙基础开始开挖。
5. 施工单位提出需要协助解决以下问题：
 - (1) 工程款事宜（彭：已有工程款打到酒钢宏联自控有限公司）

网围栏

1. 施工单位汇报本周工作内容，明后天全部完成。
2. 施工单位提出需要协调解决以下问题：

二. 业主单位：

- (1) 资料管理，监理单位，各施工队及时将各自资料包括施工项目划分表等制作编写完

成。

(2) 第二、三单元组件纸板要清理。(顾:已派专人清理,一星期内收干净)

(3) 金太阳木托盘保管不利,需金太阳加强管理,丢失量由金太阳赔偿。

(4) 设备安装时,道路要洒水或封闭,防止灰尘。

三、监理单位:

1、从现在起,工程所有形成的资料统一使用国网 2010 年版本,施工过程资料要随工程进度及时整理报审。

2、落实第三方实验室,并报审监理项目部。部分试块已到养护天数,请注意送样试验,由监理人员一同前往。

3、组件安装后,螺栓要紧固,防止刮风组件振动螺帽松掉,吹走组件造成损坏。组件包装及其它施工垃圾及时清运。

4、电缆敷设时,电缆轴要放置平稳牢靠,防止在转动过程中倾倒伤人或损坏电缆。

5、GIS 和变压器设备安装时,要采取可靠的防尘措施,严格控制灰尘进入设备内部,影响设备的绝缘性能。安装施工开始前,要做好瓦斯继电器、变压器油、SF₆ 气体微水等项目的试验。变压器和 GIS 设备晚间施工时,要有足够的照明。

四、会议作出如下决定:

1、资料要在下周三前,报监理项目部。

2、35kV 电缆敷设要在月本底完成。

3、中控楼施工,资金到位后,及时组织人员和材料,在 3 天内完成室内施工。

4、材料使用完成后的包装,由金太阳及时回收统计,交由业主签字回收。

5、4 区、5 区、6 区、7 区和 10 区部分无法施工,金太阳要提出施工方案和增加工程量费用预算,报业主审核批准后施工。

6、土建单位在道路施工前,应与电气施工单位协商,在接地敷设安装完成后再做道路施工,避免电气接地二次施工。

7、电缆沟盖板要尽快施工安装,为电气设备安装提供方便。

项目监理部整理

2014-08-15