

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目

编号：B61 -13

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 09 月 5 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	郝志刚
会议议题	工程质量、进度、安全、协调工程相关事宜等		

会议内容：

一. 施工单位：

泰州金太阳设备安装公司

1. 完成 1*4 线缆放线共计 1264 组。3、8、9、10、11、12、13、14、15 单元子阵列间接地沟、回填接地、焊接。9—15 主接地沟的开挖安装和回填工作。箱变安装 11 台。3*10 电缆敷设完成，9、12、14 区 3*150 电缆敷设完成，9、12、14 区 35KV 线缆敷设完成。逆变器共计安装 580 台。

2. 施工单位制定下周工作计划，基桩打孔 630 个，基桩水泥浇筑 630 个，支架安装 31 套，组件安装 31 组。

3. 施工单位提出需要协助解决以下问题：

- (1) 现场阵列变更的可行方案；
- (2) 第二单元五组子阵列占用农耕地，第七单元七组子阵列占用农耕地；
- (3) 第十单元西侧正上方 15 组子阵列位于陡坡上；
- (4) 第十一单元东北侧陡坡上剩余 10 组子阵列，其中 6 组已按贵司项目部要求移至该单元东侧并进行打孔、浇灌，剩余 4 组需要贵司给予我司可行的施工方案；

酒钢宏联自控有限公司

1. 本周完成工作量

- (1) 综合楼屋面找坡、保温、女儿墙完成。
- (2) 升压站挡土墙完成 40%，事故油池制模完成。
- (3) 中控楼水电完成 40%，室内装修外窗 30%，排水系统基本完成。

2. 下周计划完成量

- (1) 升压站挡土墙完成、事故油池完成；
- (2) 中控楼挡土墙、水电、屋面防水、室内装修（门除外）全部完成；

(3) 场地平整，主干道路开始施工；

(4) 综合楼模板拆除，四周挡土墙开始施工。

甘肃星河

1. 交流电不稳定，电池质量有问题影响设备调试（业主：已经从乌鲁木齐调货解决）。

2. 继保室设备安装变更（业主：会后协商）。

二、业主单位：

(1) 10 号前中控楼周围完成场地平整。

(2) 各施工单位人员的工资发放情况说明尽快交来。

三、监理单位：

1、施工单位资料缺少计量仪器、质量通病强条、工程款签单。

2、所有施工单位隐蔽工程的每道环节都要通知监理单位进行检查验收。

3、施工单位要把施工质量放在第一位，如升压站西侧挡土墙要等下层凝固后再填料。

4、业主对工程进度不满意，各施工单位增加人员加快施工进度。

四、会议作出如下决定：

1、机电（清理好自己的施工场地）配合好土建 10 号前的场地平整工作。



会议签到记录

[illegible]