

工地例会会议纪要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目

编号：B61 -15

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 09 月 18 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	郝志刚
会议议题	并网、质检、协调工程相关事宜等		

会议内容：

一. 业主

- 1、各施工队把资料准备齐全，加快施工进度，预定本月 24 号质检验收。
- 2、本月 25 号线路验收，同时供电部分将对变电部分进行检查，月底具备并网条件，供电局验收。

二. 监理单位

(1) 进度要求

- 1、泰州金太阳 110KV 电缆沟开挖，19 号完成。
- 2、110KV 电缆敷设，由线路施工单位负责，20 号开始。
- 3、高压电缆头制作，厂家 21-22 号到场，5 天完成。
- 4、110KV 电缆线路侧头由线路施工单位安装，110KV 电缆 GIS 侧头，由厂家安装，电气配合。
- 5、电气地下部分施工和场地清理在 19 号完成。
- 6、GIS 试验设备 25 号到，试验开始施工。
- 7、电气一次设备安装 25 号前完成。
- 8、设备端子箱和检修箱 24 号到货；中性点支架 20 号到货。测量通信屏 19 号到货。
- 9、市话和宽带 22 号完成，由业主负责完成。
- 10、10K V 备用电源，加装开关箱，由业主负责。
- 11、二次设备和后台调试 20 号厂家开始进行调试。

12、蓄电池更换 30 号前厂家完成。

13、保护定值计算由业主提供计算数据；抓紧时间编制启运方案，维修组有甘肃星河施工单位负责；运维人员应尽早进场，熟悉设备、运行规程和操作流程；运行资料要抓紧时间准备。

14、电缆沟盖板和电缆沟压顶、场地平整、避雷针基础、中控楼吊顶、灯具安装、门窗安装、通风孔等 25 号前完成。

15、场区道路先满足运行后的畅通。

16、35KV 电缆敷设 21 号完成；高压头制作和试验 24 号完成；逆变器和汇流箱接线 10 月 3 号完成。

（2）质量要求

1、交流汇流箱内避雷引线不符合要求，业主联系厂家更换。



项目监理部

2014-09-18

会议签到记录

[illegible]