

工地例会会议纪要

工程名称： 新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号： B61 -17

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 09 月 30 日
组织单位	正衡监理单位	主持人	郝志刚
会议议题	并网、质检、协调工程相关事宜等		

会议内容：

一. 业主（彭工）

1、10 月 8 号前，电气应一次、二次设备安装和调试全部完成，具备受电条件。土建应完成 110kV 场区平整及道路硬化，电缆沟盖板安装和围墙砌筑。电气和土建施工单位在 10 月 8 号完成所有施工，扫地出门。供电局 10 月 8 号来现场检查，10 月 10 号验收送电。

2、业主已通知南瑞、小电阻接地等所有设备厂家调试人员 10 月 4 号前到场，SVG 可以晚几天。

3、计量 PT、CT 和关口表业主 8 号联系供电局进行校验。

4、启运方案要加紧落实，等待上级下调度令。

5、保护定值资料已给供电局进行计算，定值通知单由供电部门签发；甘肃星河把机柜内的保护定值数据打印给供电局。

6、光伏区域 35KV 电气设备试验 10 月 8 号供电局来做。

7、图纸审查意见由供电局 10 月 8 号联系。

8、防火封堵、电缆沟盖板、防鼠板、变压器消防设施、中控楼调度通讯、线路通讯光缆、35kV 线路上下电缆连接 10 月 9 号完成。

9、电缆接地点在 CT 以上时，接地线应穿过 CT；电缆接地点在 CT 以下时，接地线应直接接地。

10、星河单位应督促避雷针尽早到场安装。

11、各施工单位资料准备齐全，试验报告调试记录重点要查。

12、2 号光伏区、9~15 光伏区 10 月 8 号必须具备并网条件。1、4、5、6、7 区 9-15 光伏区差的光缆统计上来。

13、线路光缆 10 月 8 号开始对调。

14、在 2 台变压器中间处砌筑沙箱，并放置铁锹、防火钩和灭火器。

15、GIS 设备电缆沟异型沟道部分要预制。

16、SVG 围栏会后现场看了再定。

二、监理单位

1、室内电缆沟盖板缺口部位应根据孔洞大小抓紧制作，室内接地墙面污染部分由条件协助修饰，室内外接地标志、设备相别和散热器编号应尽快组织施工。

2、一次和二次设备名称和编号标志牌及线路杆塔标志牌应尽快制作安装，

3、事故油池砼层和鹅卵石铺设应抓紧施工，漏油管口按图要求施工。

4、业主应协调号施工用水。

5、星河和金太阳施工单位的资料要抓紧时间编制。

6、时间紧，但是要绝对保证施工质量和施工安全，各施工单位管理人员要坚守施工现场，发现问题及时解决。

三、业主（刘总）

1、各施工单位一切要围绕 10 月 8 号项目具备并网条件来做，各施工单位应合理安排施工工序，科学组织人力和物力，增加相应的施工人员或延长工作时间。我们会想尽一切办法来配合、支持你们的工作。



会议签到记录

[illegible]