

工地例会会议纪要

工程名称： 新疆伊犁矽美仕 100MW（一期 20MW）光伏发电项目 编号： B61 -18

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 10 月 10 日
组织单位	正衡监理公司	主持人	郝志刚
会议议题	并网、质检、协调工程相关事宜等		

会议内容：

一．业主（彭工）

1、供电局验收计划延迟到 10 月 15 号，本次计划不能有变动（供电局内部计划已排好），如果验收没有什么大问题，1-2 天后，供电局就倒送电至总开关进入并网调试阶段，我们将做好总开关后的投入运行方案。

2、10 月 15 号前，电气一次、二次设备调试全部完成，具备受电条件，电气还需做好一些收尾工作，如：防火封堵、接地标色、标志牌、设备卫生等。资料准备齐全，升压站的试验报告和调试报告 10 月 13 号下班前交到监理项目部。SVG 调试人员 13 号到，14 号开始施工。

3、土建应完成 110kV 场区平整及道路硬化，电缆沟盖板安装和围墙砌筑粉刷。电气和土建施工单位在 10 月 14 号完成所有施工，扫地出门。供电局 10 月 15 号来现场检查，SVG 围栏有时间尽早完成。

4、泰州金太阳 10 月 15 号前，2、9-15 区设备安装、调试、试验全部完成，小型逆变器倒送电后调试，但需做好调试前的全部准备工作。

5、外线光缆要抓紧施工，具备对点调试条件和并网条件。

二、监理单位

1、10 月 15 号验收时间紧，应增加施工人员、合理安排施工，把工期尽量往前赶。

2、中控楼卷帘门三相电源问题。

3、大门垛应预埋电动门穿线管。

4、110kV 场区围墙大门 15 号前装好并做好警示标识

5、电缆沟钢板尽早做好

6、电气 GIS 尽早干完

7、变压器应增加一根电缆管

8、中性点刀开关合闸补到位，应调整。

9、中控楼和开关场 设备卫生等 14 号做完。

10、泰州金太阳 2 区、9-15 区 10 月 15 号前具备并网条件

11、35KV 设备试验（业主：下星期一来做）

12、逆变器连接器要拧紧，防止进水。

13、组件与组件的 1×4 间的连线要全部套管。

14、设备接线完成后要把门关好，防止进水

15、2 区有一组 28 块组件，其中有 20 块本次并网要连上，其余以后考虑，9 区有 5 组组件没有接线要尽快施工

16、光伏场区卫生一定要搞好，特别是 2 区要重点搞

三、业主（刘总）：

1、各施工单位要齐心协力，保证 10 月 14 日前，完成并网前的全部工作。

项目监理部

2014-10-10

会议签到记录

[illegible]