

工地例会会议纪要

工程名称: 新疆伊犁矽美仕 100MW (一期 20MW) 光伏发电项目

编号: B61-19

会议地点	项目指挥室	会议时间	2014 年 10 月 17 日
组织单位	正衡监理公司	主持人	郝志刚
会议议题	并网、质检、协调工程相关事宜等		

会议内容:

1、各单位要在 22 日前, 完成质监站在现场和书面提出的相关工程缺陷和工程资料的整改工作, 要逐条落实。工程缺陷处理完成后应拍照, 留下影像资料并在移交资料时一起移交。资料的整改应增加单位法人对项目经理的授权书, 过期的企业资质应补上。试验报告和调试报告应在 22 日前全部完成。各施工单位要编制工程竣工总结。整改工作如不能按期完成, 出现的后果自负。

2、事故油池卵石敷设要在 2 日内完成。站区道路和设备基础保护帽要加紧施工。光伏区道路应尽快组织施工。

3、放在项目部后面的组件包装, 有的已被雨淋坏, 随时有坍塌的危险, 金太阳施工单位要采取措施防止坍塌使组件损坏。

4、4 区-7 区的施工应尽快施工, 如有问题请及时沟通解决。

5、避雷针应在并网前, 调正紧固, 完成施工。

6、在后续的施工中, 各单位要严格按照施工标准组织施工, 未经验收不得进行下道工序, 否则监理项目部不予认可签字。施工资料要及时编制, 不得拖延。



会议签到记录

[illegible]