

JXMB8

图 纸 会 议 纪 要

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp)光伏电站项目

编号：001
签发：

会议地点	业 主 项 目 部	会议时间	
会议主持人	郝 志 刚		
会议主题： 综合楼和中控楼建筑、结构、照明、防雷接地、通讯、网络、给排水；辅助建筑；场区道路和电缆沟和事故油池；光伏系统；35kV 电缆敷设和 110kV 一次、变压器部分图纸汇总。			
会议内容： 2014 年 8 月 21 日，监理项目部将各承建单位对相关图纸的意见汇总，发给新疆中大电力设计有限公司，新疆中大电力设计有限公司没有按时参加图纸会审会议，现将新疆中大电力设计有限公司对相关图纸的意见答复发给你们，望遵照执行。			
主送单位			
抄送单位			
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

图纸会审记录（一）

编号：

工程名称	新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp) 项目	建设单位	伊犁矽美仕新能源有限公司
施工单位	泰州金太阳光伏发电设备有限公司 酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 甘肃星河电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	新疆中大电力设计有限公司	勘察单位	新疆中大电力设计有限公司
建筑面积		工程造价	2.2 亿元
结构类型 层数	框架结构，层数 1 层	会审地点	工地业主项目部
承包范围		会审时间	2014 年 8 月 21 日
图纸 会审范围	综合楼和中控楼建筑、结构、照明、防雷接地、通讯、网络、给排水；辅助建筑；场区道路和电缆沟和事故油池；光伏系统；35kV 电缆敷设和 110kV 一次、变压器。		
参 加 单 位	单 位 名 称	参 加 人 姓 名	
	伊犁矽美仕新能源有限公司	彭健	
	常州正衡电力工程监理有限公司	郝志刚 耿晓峰	
	新疆中大电力设计有限公司		
	泰州金太阳光伏发电设备有限公司	朱少峰	
	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	高锡珍	
	甘肃星河电力工程有限公司	张洋	

设计图纸会审记录（二）

编号：001

图 纸 编 号	审 图 意 见	会 审 意 见
	设计总说明没有	本册采用总说明
T-0103-05	端子箱基础没有预埋管或电缆进口。	端子箱和电缆沟壁有洞口
	综合楼和 110kV 场区没有挡土墙设计，建议采用卵石和 C25 砼按 3: 7 的比例配置，卵石的直径按照不超过墙后的 1/3 投放，具体施工见附图。	根据已有资料，建筑设计无问题。挡土墙是否设置根据现场实际情况考虑。
	给水水源取自何处，管道如何施工。	由现场考虑，找商务协助，看使用市政水管网还是自己打井（公司明确今年不建水泵房）
	污水排至何处，场区雨水排水排到何处，采用自然排水时有电缆沟阻挡。	详见最新总图的水工图纸，里面有污水、化粪池的做法；厂区雨水采用自然排水，阻挡的地方排沟改向。场地雨水考虑自渗，电缆沟设置有过水槽。
	中控楼没有吊顶，采用栅栏灯不妥。中控楼屋面已施工完成，消防图纸后到，是否采用明线安装。	根据实际情况处理
	中控楼的防雷接地没有图纸。	早已经发送至项目现场
	道路的中心线尺寸没有。	哪部份道路中心线？详见总图上有道路图纸。详 T0102 分册
	综合楼的电源从什么地方进入。	详见综合楼建筑电气图纸
T0103-01	110kV 场区采用什么样式的围栏和大门。	详 T0102 分册
	窗户死扇和活扇应当调换位置，否则开启不方便。	按图施工
	4、5、6、7 和 10 区 15 组及 11 区 10 组，由于地势较陡，无法施工，不安全因素较大。11 区 10 组已按照业主要求，向东安排了 6 组，还有 4 组无法施工。提请设计给予考虑。	前期已经将地形复杂区域排除，按图施工。若调整，请先找到可以调整的土地，然后所有相关图纸调整，是否影响并网？

	项目地处高地和干旱，逆变器基础地下分部是否可以不做防水处理。	按图施工
	站用变地沟是否留人井孔（沟延长）。	不需要
	GIS 基础为 2 米高的小型条形状，中间是否要填充加实。	可以
	二次设备间设备基础布置到了中控室，影响中控室使用功能，将其移至右边，墙和门作适当调整。	由于建筑物预留二次设备间面积偏小，故经协调扩展至中控室，现场可根据实际情况适当调整
	中控楼屋面排水是否有落水管。	有落水管
	综合楼室外楼梯是否做到顶，图纸表示做到 3.6 米。 综合楼结构雨棚高度为 2.9 米，立面图上为 3.6 米，按照哪个尺寸做。 综合楼所有外窗高度与房总高度不符。 综合楼卫生间隔墙厚度总说明与图纸不符，按照哪个尺寸做。 综合楼大门立面图和平面图尺寸不符，按照哪个尺寸做。 综合楼水池在哪个地方放置，室外水泵房在哪个位置。	1、做到 3.6m，在女儿墙上内外做一个爬梯。 2、雨棚按结构做 3、按剖面图外窗高度顶到梁。 4、卫生间隔墙按图纸做。 5、大门按平面做

施工单位（盖章）：

监理单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

建设单位（盖章）：

参加人员（签字）：

参加人员（签字）：

参加人员（签字）：

参加人员（签字）：

2014 年 8 月 23 日

2014 年 8 月 23 日

年 月 日

2014 年 8 月 23 日

