

并网专题会议纪要

杭锦后旗 50MW 光伏发电项目

2014 年 11 月 18 日印发 编号: HJZT-001

会议地点: 总包单位会议室

会议时间: 2014 年 11 月 18 日 10:00

会议主持人: 冯总

参加单位及人员:

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员, (详见与会人员见签到表)。

会议主要内容:

本次会议由建设单位亿晶光电能源有限公司组织。会议议题明确现场施工进度、并网手续的办理、并网时间的确定及现场需明确的事宜。

详细内容如下:

一、施工进度:

- 1、 主要设备 11 月 28 日必须到场;
- 2、 调试人员 11 月 28 日必须到场;
- 3、 所有设备基础在 11 月 28 号必须完成;
- 4、 厂区接地 11 月 30 号完成;
- 5、 站区变压器必须在 11 月底之前到场, 变压器有总包提前油样送检;
- 6、 并网前每兆瓦必须有两个汇流箱满足并网需要;
- 7、 厂区及外线必须在 12 月 8 日前具备并网条件;
- 8、 整体工程并网发电必须在 12 月 10 前并网。

冯总 储子峰

9、外线设备（筒塔、导线、绝缘子）11月27日前到货，外线在12月5号前施工完成；

二、现场协调情况：

1、无功补偿容量计算由国电负责11月21号前完成，费用有项目公司负责；

2、并网协议与发电业务许可由国电负责，与12月1号前完成；

3、现场前期施工、设备到场由总包负责，

4、安评、质检、电网验收合同、SVG定值计算由总包负责赵阳配合；

三、与会人员签字：

冯军 王建 邢凡华

杨瑞 田峰 储利平 白双红 李析

会议签到表

序号	姓名	单位名称	备注
	冯军	江苏亿晶光电能源	
	马利	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	
	杨静高	青海科泰新能源	
	王忠	亿晶能源	
	周峰	亿晶光电新能源有限公司	
	邵凡华	亿晶能源	
	储平峰	常州正衡监理	
	解生林	——	
	徐国兴	施工队	
	郭金恒	综合楼施工队	
	徐平	施工队	
	黄通万	施工队	
	李新	青河泉	
	李树春	——	
	白观成	亿晶光电	