

质量专题会议纪要

杭锦后旗 50MW 光伏发电项目

2014 年 11 月 18 日印发 编号：2014022ZL-001

会议地点：总包项目部会议室

会议时间：2014 年 11 月 18 日 15:40

会议主持人：田总

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理人员，与会人员详见签到表。

会议主要内容：

本次会议亿晶光电杭锦后旗项目部组织。本次会议主要针对中午现场土建灌注桩拔桩后所出质量专题会议。

详细内容如下：

一、由各施工方就上午拔桩检查出的问题作简单阐述：

根据各队汇报情况，现场灌注桩质量方面存在以下问题：

- 1、钢筋保护层没到位；
- 2、造成底部部分钢筋外露；
- 3、露外水泥柱与主桩偏移；
- 4、施工工艺有待改善。
- 5、会上各施工单位对以上所述质量问题各自表明态度，对不合格区域灌注桩全部拔出返工，并保证类似质量问题杜绝再次发生。

二、总包李工针对所出现质量问题进行分析：

1、就目前的质量问题，主要是施工人员的责任心不强；部分施工队的作业机械不满足现场施工条件；

2、冬季施工，防冻剂、保温措施要到位。

三、业主田总根据宁夏项目为例对现场施工所出现问题做出如下整改要求：

- 1、出现的问题与宁夏工地相似，说明大家未重视并汲取教训；

2、钢筋外露是震动没到位，工人责任心不强，现场工人素质有待提高；这方面要加强管理力度；

3、罚款不是最终目的，工程是实行终身制，质量尤其主要；

4、要求下去不执行等于没要求，管理力度要加强过程检查，专职质量员要配置到位；

5、总包要拿出目前质量问题的处理方案报业主与监理；

6、桩基检查的方法方式要有措施到位，希望不要再发生目前的质量问题。

四、附件：

与会人员见会议签到表

会议签到表

11.18.7.40.

序号	姓名	单位名称	备注
	傅东平	常州正衡监理	
	张平	新疆天普	
	周明	亿晶光电	
	周明	亿晶光电	
	杨海	常州正衡	
	张少国	天普利达	
	张少国	嘉峪关兴为公司	
	方平	常州正衡	
	方平	常州正衡	
	宿建海	现场负责	
	黄色刀	新疆天普	
	张得良	新疆天普	